

MISSIONE	COMPONENTE	INVESTIMENTO	INTERVENTO	INIZIO E FINE PROGETTO	VALORE INTERVENTO	AREA	CUP	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO	TARGET - MILESTONE	RENDICONTAZIONE REGIS	EROGAZIONI INTROITATE	IMPORTO ACCERTATO	PAGAMENTI EFFETTUATI	STATO INTERVENTO	DATA AGGIORNAMENTO
MS Inclusion e Coesione	C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sotto-componente 1. Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	1.1.2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Progetto individualizzato: Abilitazione Lavoro	2022/31-03-2025	€ 714.991,76	Servizi di Cittadinanza	C44H2200021006	D.G.C. 154 del 10/07/2022 D.L.R. del 02/02/2022 - Affidazione équipe multidisciplinare di valutazione + nota finale del progetto D.D. 158 del 13-6-2023 - Costituzione équipe D.D. 103/8 del 23-06-2023 - Affidamento servizi in MEPA	completati entro il 30-06-2024	In esecuzione 30-06-2024	€ 0,00	€ 71.499,17	€ 71.499,17	€ 0,00	IN ESECUZIONE	22-10-2025
MS Inclusion e Coesione	C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore Sotto-componente 1. Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale	1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliazione	Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliazione	2023/31-03-2025	€ 529.999,36	Servizi di Cittadinanza	C44H2200022006			In esecuzione 30-06-2024	€ 206.428,55	€ 32.998,93	€ 322.613,27	€ 255.032,05	IN ESECUZIONE	22-10-2025
MS Inclusion e Coesione	C2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	Misure 3 – 1.3.1. Sport e Inclusion sociale	Cluster 1: Palestra Campo di Marte, via Rubicone	2022/31-12-2025	€ 2.864.750,00	Lavori Pubblici	C65B2200011006	D.G.C. 562 del 27/02/2022 – Adesione alla convenzione con la Società Sport e Calcio dello comune di Cambrillo D.D. 1025 del 15-11-2022 – Determina a contrarre D.D. 1394 del 24/11/2022 Affidamento servizio tecnico redazione progetto fattibilità tecnica ed economica e conseguente D.D. 176 del 22-06-2023 – Approvazione PPT D.D. 245/8 del 27-03-23 – Aggiornamento appalti integrali – Programmazione dell'area 1, area 2A D.D. n. 107 del 04/04/2024 approvazione Progetto Indirizzo: D.D. 640 del 24/05/2024- approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione lavori: 31-03-2023 Conclusione lavori: 31-01-2026	In esecuzione dal 01-04-2024	In aggiornamento. In corso trasferimento di rendiconto per ulteriori stanche	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 579.390,01	IN ESECUZIONE	18-04-2025